

Protokol o skúške vodotesnosti žumpy

Skúška vodotesnosti žumpy bola vykonaná podľa ustanovení STN 75 0905 – Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží v znení dodatku č. Z1 na objekte žumpa, ktorá plní doplnkovú funkciu

k stavbe

Stavebný dozor

Stavebník

Technické dáta a priebeh skúšky

1. Popis skúšanej nádrže:

Označenie materiál

užitočný objem nádrže m³

výška vody pri skúške mm

2. Priebeh skúšky:

a) Výška hladiny vody v nádrži po doplnení na skúšobnú hladinu mm

dátum/hod.

b) Meranie po prvých 24 hodinách:

Výška hladiny mm dátum/hod.

Celkový únik vody behom prvých 24 hod. zistený podľa čl. 4.2 STN 75 0905 meraný

▶ poklesom hladiny mm ▶ množstvom doplnenej vody m³

c) Meranie po druhých 24 hodinách:

Výška hladiny mm dátum/hod.

Celkový únik vody behom druhých 24 hod. zistený podľa čl. 4.2 STN 75 0905 meraný

▶ poklesom hladiny mm ▶ množstvom doplnenej vody m³

▶ poklesom hladiny mm ▶ množstvom doplnenej vody m³

3. Záver:

a) Skúšaná nádrž vyhovela skúške vodotesnosti podľa STN 736505v znení dodatku Z1. /*

b) skúšaná nádrž nevyhovuje z týchto dôvodov: /*

.....
.....

4. Podpisy

V dňa

stavebný dozor:

Stavebník /užívateľ/: